

Byggesager i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 300622

Ansgar	Renovering af embedsbolig (Mågevej 1)	Finansieret af MR's indestående i Stiftsmidlerne (i første omgang de kr. 750.000,- fra salg af Hvidkildevej). Desuden af PU højt prioriteret for præsteskitte sommeren 2022. Første del afsluttet. Have (incl. lydisolerende plankeværk mod vej), forplads incl. trapper, kælder og køkken/alrum mangler. Der kan ikke laves niveaufri adgang til tjenstlige lokaler, hvorfor der forberedes at oprette (ny) byggesag vedr. præstekontor i kirkens våbenhus. Vandrør i køkkenet skal ordnes, da de på sigt ellers vil erodere som følge af sammensætning af forskelligt materiale.
Bellahøj	Ny tagbelægning	Anlægsbevilling hertil er konverteret til udskiftning af vinduespartier, som blev dyrere end forventet. Der søges om ny anlægsbevilling til 2024.
	Udvidelse af døråbning mellem kirkesal og våbenhus	Byggesagen er et detailprojekt, som kommer i direkte forlængelse af nyindretning af kirkesal og våbenhuset. Bevilget fra Stiftet, arbejdet pågår. Forventes afsluttet november, hvor døren leveres.
Brønshøj	Oversvømmelse af kælder og skimmelsvamp	Pga. fejl på pumpers følere og signalgivning, samt manglende spuling af kloakker er der sket oversvømmelse i kælderen i Det ny sognehus, hvilket har forårsaget skimmelsvamp i gipsplader og linoleum. Skaden er anmeldt til Folkekirkens selvforsikring. Renoveringen (ca. kr. 1,3 mio) forventes færdig sidst i juli.
Emdrup	Planer om nyt orgel	Licitationsmaterialet er sendt til tre orgelbyggere, og tilbudsrunderen åbnes i maj. De tre tilbud behandles på MR-møde i juni. Når orgelbygger er valgt, og prisen kendes, søges der om optagelse af lån i Stiftsmidlerne. Ingeniør gennemgår p.t. beregninger for at verificere, at pulpituret kan bære det nye orgel.
Grundtvigs	Planer om handicapadgang til krypt (menighedslokaler)	Der søges om anlægsbevilling. I første omgang udsendt af PU til anlæg 2023.
	Indretning af krypt til menighedslokaler	Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet. Finansiering: Der ansøges fonde.
	Reparation af samlekar (14 stk)	Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet. Der ansøger om lån i stiftsmidler for de øvrige 13 samlekar. Aftalen ligger til godkendelse i Stiftsrådet. Kirkeistandsættelsesordningen har bevilliget 4 millioner kroner, der er bevilliget stiftslån for det resterende beløb.
	Køkken i krypt	Køkkenet er taget ud af den samlede ombygning af krypt, og byggesagen er godkendt i Stiftet. Finansiering: egne midler.
Husum	Nyt tag	Byggesag er godkendt. Anlægsbevilling og 5%bevilling finansierer projektet. Sidste højmesse inden igangsættelse af tagprojektet er d. 14. august. Herefter vil højmesserne foregå i de tilstødende menighedslokaler. Bisættelser herfra er dog ikke mulige, hvorfor der vil forespørges om lån af omkringliggende kirker til disse i den tid tagprojektet foregår.
Husumvold	Til- og ombygning	Byggesag godkendt og anlægsbevilling givet: sidste rate budget 2022. Kommunen har (efter 6 måneders

		sagsbehandlingstid) givet byggetilladelse. Der arbejdes på ny kontrakt pga. prisstigninger.
Kapernaum	Div.	Orgelreovering afsluttet. Gårdmiljø afventer sidste hånd. Kælder skal møbleres. Kælderanretterkøkken er stadig i tænkefasen. Forplads og belysning og beplantning afventer finansiering.
Tagensbo	Ny forplads	Projekt er under udarbejdelse. Afventer afklaring vedr. naboers evt. medfinansieringspligt. Afslag fra 2 fonde, svar afventer fra 3. fond. Overvejer at søge midler fra Københavns Kommunes områdefornyelse.
Tingbjerg	Nedlægning af bolig (i BBR) i den gamle embedsbolig (nu Diakoniens Hus)	Ansøgning om ophævelse af boligpligt er indsendt af egen arkitekt. Den ligger stadig til behandling i kommunen.