

Byggesager i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 071122

Ansgar	Præstekontor i kirken	Byggesag afventer Stiftets godkendelse. Finansieres af egne midler.
Bellahøj	Ny tagbelægning, kirke	Anlægsbevilling hertil er konverteret til udskiftning af vinduespartier, som blev dyrere end forventet. Der søges om ny anlægsbevilling til 2024.
	Udvidelse af døråbning mellem kirkesal og våbenhus	Forventes afsluttet november, hvor døren leveres.
Brønshøj	Oversvømmelse af kælder og skimmelsvamp	Gulv færdiglagt. Forsikrings sagen er indsendt.
Emdrup	Planer om nyt orgel	Byggesagen er indsendt til endelig godkendelse. Der søges om optagelse af lån i Stiftsmidlerne.
Grundtvigs	Planer om handicapadgang til krypt (menighedslokaler)	Der søges om anlægsbevilling 2024.
	Indretning af krypt til menighedslokaler	Byggesagen er endelig godkendt af Stiftet. Finansiering: Der ansøges fonde.
	Reparation af samlekar (14 stk)	Pågår.
	Køkken i krypt	Køkkenet er taget ud af den samlede ombygning af krypt, og byggesagen er godkendt i Stiftet. Finansiering: egne midler.
Husum	Nyt tag	Tagprojektet pågår. Kirkebygning forventes færdigt 10. december, resten februar 2023. Loftsbelysning i kirkerummet udskiftes. Ekstrabevilling fra 5%-midlerne på 1,4 mio.
Husumvold	Til- og ombygning	Byggeprojekt pågår. Der er indgået en ny kontrakt pga. prisstigninger. Til byggesagen er stødt oprensning af olieforurenede jord, reparation af kloak og omlægning af rørføring. BU ansøges om forøget anlægsbevilling på kr. 3.356.352.
Kapernaum	Div.	Kælder skal møbleres. Kælderanretterkøkken er stadig i tænkefasen. Forplads og belysning og beplantning afventer finansiering.
Tagensbo	Ny forplads	Der er modtaget anlægsbevilling til Solgården 2023. Afventer afklaring vedr. naboers evt. medfinansieringspligt. Der søges midler fra Københavns Kommunes områdefornyelse.
Tingbjerg	Nedlægning af bolig (i BBR) i den gamle embedsbolig (nu Diakonien Hus)	Ansøgning om ophævelse af boligpligt er indsendt af egen arkitekt. Den ligger stadig til behandling i kommunen.